

**differenze più alte tra Budget 2025 approvato in dicembre 2024 e "variazione Budget 2025"**  
**17 progetti su 196 progetti totali**

intervento	indirizzo1	codice	descrizione intervento	reparto	descrizione	Budget 2025 delib. Dic 2024	Budget 2025 variazione	Differenza 2025
nuova costruzione	BOLZANO-"GRIESER AUEN" - (DRUSO EST)	1553	nuova costruzione	RT-Sud	complessità appalto; appalto seguito da ACP	4.500	50	-4.450
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA CAGLIARI 33-55	C1425	sostituzione serramenti	RT-Sud	Fase progettuale allungata; la parte maggiore si sposta al 2026	1.750	10	-1.740
nuova costruzione	EGNA-"C2 GAENSPLAETZEN"	1541	nuova costruzione	RT-Sud	produzione cantiere maggiore nel 2024 e costi anticipati	2.712	1.456	-1.256
manutenzione straord.	MERANO-VIA MANZONI, 119-121	C1007	risanamento edificio (no cappotto)	RT-Nord	slittamento aggiudicazione gara/contratto - gestione conproprietari	1.876	700	-1.176
manutenzione straord.	MERANO-SINIGO - VIA DAMIANO CHIESA, 4-2C	C1006	risanamento facciate e sost. finestre	RT-Nord	slittamento aggiudicazione gara/contratto	1.800	800	-1.000
nuova costruzione	BOLZANO-"LEHRLINGSHEIM"	4081	nuova costruzione	RT-Sud	slittamento aggiudicazione gara/contratto tramite agenzia appalti (no IPES)	6.400	5.406	-994
nuova costruzione	VIPITENO-WEG IN DIE VILL/THUINS	1549	nuova costruzione	RT-Nord	errore immissione dati QE - rettificazione formale	1.000	217	-783
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA ORTLES 31-37	C1340	sostituzione serramenti	RT-Sud	posticipato	965	200	-765
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA RESIA,28-34	C1195	riqualificazione energetica	RT-Sud	Definizione criteri OEPV critici; inizio cantiere 2026	900	200	-700
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA BRESCIA 3-5/CAGLIARI 10-10A	C1424	completamento impianto acqua ACS	RT-Sud	Inversione per coordinamento con rete idrica	700	20	-680
nuova costruzione	SAN LORENZO-"AUERWIESE"	1532	nuova costruzione	RT-Nord	Inizio lavori posticipato al 2026; malattia e decesso collaboratrice responsabile	700	106	-594
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA BARI,32A-L	C1523	Risanamento energetico copertura	RT-Sud	tecnico spostato risanamento alloggi; appalto inizio 2026	600	30	-570
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA SIMILAUN,70	C1010	riqualificazione energetica	RT-Sud	Spese cantiere posticipate nel 2026	1.570	1.000	-570
manutenzione straord.	BOLZANO-via Similaun 10-14	C1496	antiincendio autorimessa, areazioni e guai	RT-Sud	progettazione prolungata per imprevisti rinvenuti in fase di sopralluogo	750	200	-550
manutenzione straord.	BOLZANO-VIA MILANO,88	C1181	risanamento energetico	RT-Sud	Fatturazione ritardata imprese e varianti in corso d'opera	250	1.000	750
nuova costruzione	TERLANO-SETTEQUERCE ZONA "KASTL"	1555	nuova costruzione	RT-Nord	Fatturazione ritardata imprese su certificati di pagamento emessi	900	1.400	500
nuova costruzione	LACES-"KREUZBICHL"	1540	nuova costruzione	RT-Nord	Produzione maggiore cantiere 2025	1.200	1.600	400
						<b>28.573</b>	<b>14.395</b>	<b>-14.178</b>