

B20 (DIG) - ATTO AGGIUNTIVO

Opera	Circonvallazione dell'abitato di Perca sulla SS 49 Val Pusteria Comune di Perca		
Codice CIG	90638047AC	CUP	B51B11001060003
codice	S.49.29		
contratto	n. 44/2023 del 12/04/2023		
Importo del contratto di cui per l'esecuzione dei lavori per la consegna del progetto esecutivo	€ 79.252.901,47.- € 78.442.501,47.- € 810.400,00.-		
- Ribasso del % sull'importo a base d'asta	0,93 %		
- Costi per la sicurezza	€ 1.617.227,97.-		
Codice identificativo n.	01240922327777		

Numero dell'atto aggiuntivo	31/2026
Data dell'atto aggiuntivo	Vedi ultima firma digitale

Committente	Provincia Autonoma di Bolzano		
Direttore dei lavori	Dott. Ing. Dieter Schölzhorn	PEC:	studio@pec.valdemarin.it
RUP	Dott. Ing. Umberto Simone	PEC:	tiefbau.infrastrutture@pec.prov.bz.it
Ufficio tecnico di riferimento	Provincia Autonoma di Bolzano, Ripartizione 10 - Infrastrutture	PEC:	tiefbau.infrastrutture@pec.prov.bz.it
TU	Geom. Marco Pinzan	PEC:	tiefbau.infrastrutture@pec.prov.bz.it
TU	Ing. Giulia Dell'Eva	PEC:	tiefbau.infrastrutture@pec.prov.bz.it

Appaltatore	STRABAG SPA – Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con le imprese mandanti ALPENBAU SRL, UNIONBAU SpA		
indirizzo sede legale:	Viale Stazione 8, 39100 Bolzano	PEC:	atiperca@legalmail.it
Partita IVA:	01935981207		
Codice fiscale	01935981207		
Numero matricola INPS	1312515925/00		
Numero matricola INAIL	93161062/60 RISC=3321 DIT= 004343478		
Legale rappresentante dell'appaltatore	Ing. Andrea Marzi		



Data e luogo di nascita del rappresentante legale	03/12/1973 Milano
Domiciliato per la carica	Viale Stazione 8, 39100 Bolzano

Attuale importo contrattuale in seguito precedenti atti di sottomissione atto di sottomissione numero 1	€ 91.052.897,15.- Data: 02/12/2024	Nr.: 182
presente atto aggiuntivo autorizzato con provvedimento	Data: 04.12.2025	Nr.: 22098

costi riservati a misura di sicurezza sul cantiere	€ 3.451.769,26.-
importo contrattuale suppletivo netto, comprensivo anche dei costi per la sicurezza	€ 27.294.672,77.-
importo contrattuale complessivo	€ 118.347.569,92.-
di cui	
per l'esecuzione dei lavori	€ 117.537.169,92.-
per la consegna del progetto esecutivo	€ 810.400,00.-
tempo utile per l'esecuzione dei lavori suppletivi	204 giorni
garanzia bancaria / assicurativa per i lavori suppletivi	781.893,37 €
importo vedi punto 1 (riferito solamente all'importo per l'esecuzione dei lavori)	€ 94.131.001,76.-
importo vedi punto 2 (riferito solamente all'importo per l'esecuzione dei lavori)	€ 23.406.168,15.-
prezzi ribassati del %	0,93%
verbale di concordamento nuovi prezzi eventuali ulteriori osservazioni del direttore dei lavori	Data: 01/12/2025 n. 4 //

Visto ed approvato quanto precede, il sottoscritto legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara e si obbliga:

- 1 di eseguire, sino all'importo del quinto d'obbligo secondo la sopra indicata somma 1, i lavori suppletivi previsti nell'allegato supplemento al capitolato speciale d'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni e con lo stesso ribasso del contratto principale;
- 2 di eseguire, oltre al quinto d'obbligo secondo la sopra indicata somma 1, e sino alla concorrenza dell'importo netto secondo la sopra indicata somma 2, i lavori suppletivi previsti nell'allegato supplemento al capitolato speciale d'appalto, agli stessi patti e condizioni e prezzi del contratto principale / e prezzi ribassati / aumentati della % di cui sopra;
- 3 di accettare l'applicazione dei nuovi prezzi concordati per le voci non previste nel contratto principale di cui al verbale di concordamento nuovi prezzi numero e data di cui sopra;
- 4 di accettare che i costi per la sicurezza espressi con voci analitiche per singole prestazioni di sicurezza verranno dal direttore dei lavori contabilizzati e liquidati separatamente solo dopo l'effettiva esecuzione delle specifiche lavorazioni previste nel piano di sicurezza e di coordinamento aggiornato;



5 di accettare, per l'esecuzione dei lavori suppletivi previsti nell'allegato supplemento, il termine utile di giorni naturali e consecutivi di cui sopra, da aggiungersi al termine precedentemente stabilito;

6 di accettare che la cauzione definitiva, costituita a garanzia dell'esecuzione dei lavori principali, sia estesa anche ai lavori suppletivi e che la stessa venga integrata dell'importo indicato nelle premesse; detta cauzione integrativa, come sopra indicata, sarà costituita mediante garanzia bancaria/polizza assicurativa;

7 di accettare che, per l'esecuzione dei lavori principali e di quelli suppletivi, venga compilata una sola contabilità ed eseguito un unico collaudo;

8 di sostenere tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto aggiuntivo;

9 L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si assume, inoltre, l'onere di inserire nei contratti di subappalto/subaffidamento le clausole sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'allegato 1 della determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Avcp.

Visto

il direttore dei lavori

(sottoscritto con forma digitale visibile)

Soggetto competente

(sottoscritto con forma digitale visibile)

Per accettazione:

Il legale rappresentante della ditta

(sottoscritto con forma digitale visibile)

